

工事成績採点の考査項目別運用表

[記入方法] 該当する項目に1を入れる。

(解体・検査員用)

考査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e
2. 施工状況	I. 施工管理	施工管理が特に優れている。	施工管理が優れている。	施工管理が特に良好である。	施工管理が良好である。	施工管理が適切である。	施工管理がやや不適切である。	施工管理が不適切である。
		該当	評価	「評価対象項目」			評価	
				<input type="checkbox"/> 施工計画書が、設計図書及び現場条件を反映した内容となっている。 <input type="checkbox"/> 工事機器材の資料の整理及び確認がなされ、管理されている。 <input type="checkbox"/> 工事書類、工事写真等の整理に工夫がみられる。 <input type="checkbox"/> 建設廃棄物の処分及び、建設副産物のリサイクルへの取り組みが、適切になされている。 <input type="checkbox"/> 作業分担と責任の範囲が施工計画書等で確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工体制台帳、施工体系図が整備されている。(200万円以上) <input type="checkbox"/> 工事カルテの登録が適切に行われている。 <input type="checkbox"/> 社内検査体制、品質管理体制が確立され、有効に機能している。 <input type="checkbox"/> 工事の関係書類及び資料整理がよい。 <input type="checkbox"/> 施工計画書等が適切に作成され、管理している。 <input type="checkbox"/> 騒音、振動、塵芥、水質汚濁防止等が適切に行われている。 <input type="checkbox"/> 工事打合せ書等の工事記録の整備が適時的確になされている。 <input type="checkbox"/> 一工程の施行の検査・確認の報告が適時に行われている。 <input type="checkbox"/> その他 ( )				<input type="checkbox"/> 設計図書と適合しない施工があり、工事監督員が文書による改造請求を行った。 <input type="checkbox"/> 施工計画書が工事着手前に提出されていない。 <input type="checkbox"/> 建設廃棄物処理に不適切な処理があった。 <input type="checkbox"/> 契約図書に基づく施工上の義務に基づき、工事監督員から文書により改善指示を行った。
				該当項目の内達成項目が90%以上…………… a 該当項目の内達成項目が80%～90%未満…………… a' 該当項目の内達成項目が70%～80%未満…………… b 該当項目の内達成項目が60%～70%未満…………… b' 該当項目の内達成項目が50%～60%未満…………… c 該当項目の内達成項目が50%未満…………… d ※評価対象項目が2項目以下の場合はe評価とする。				上記1項目該当事項があれば…・d 2項目以上該当事項があれば…・e
		評価率						
		評定						
		点数						

工事成績採点の審査項目別運用表

[記入方法] 該当する項目に1を入れる。

(解体・検査員用)

審査項目	細別	a		a'	b	b'	c	d	e
		工程管理が特に優れている。	工程管理が優れている。	工程管理が特に良好である。	工程管理が良好である。	工程管理が適切である。	工程管理がやや不適切である。	工程管理が不適切である。	
2. 施工状況	II. 工程管理	該当	評価	「評価対象項目」				評価	
				<input type="checkbox"/> 実施工程表に添った作業・工程管理がなされている。					<input type="checkbox"/> 廃棄物の運搬処理にあたって、適切な処理施設への持ち込みがなされていない。
				<input type="checkbox"/> 現場での工程管理を詳細工程表等を用いて、日常的に把握している。					上記1項目該当事項があれば ・・・e
				<input type="checkbox"/> 工程に関する各種制約等があるにもかかわらず、工期内にスムーズに作業を行っている。					
				<input type="checkbox"/> 廃棄物の品目にあった処理施設等に適正に運搬処理され、それらの関係書類が整備されている。					
				<input type="checkbox"/> 特別管理型の廃棄物の解体処理にあたっては、安全と環境に留意した工程管理を行っている。					<input type="checkbox"/> 解体材の廃棄物の処理にあたって、不適切な処理方法があった。
				<input type="checkbox"/> 分別解体での記録写真が適切に整理されている。					上記1項目該当事項があれば ・・・d
				<input type="checkbox"/> 請負者の責による夜間や休日の作業がない。					
				<input type="checkbox"/> 近隣住民との調整を積極的に行い、円滑な工事進捗を行っている記録がある。					
				<input type="checkbox"/> 気象状況等を把握しながら、工程調整を行った。(台風情報等)					
				<input type="checkbox"/> 「施行プロセスチェックリスト」の、施工体制一般について指示事項が無い。または改善が速やかに実施されている。					
				<input type="checkbox"/> その他(理由 )					
					該当項目の内達成項目が90%以上…………… a				
					該当項目の内達成項目が80%～90%未満…………… a'				
					該当項目の内達成項目が70%～80%未満…………… b				
			該当項目の内達成項目が60%～70%未満…………… b'						
			該当項目の内達成項目が50%～60%未満…………… c						
			該当項目の内達成項目が50%未満…………… d						
			※評価対象項目が2項目以下の場合はc評価とする。						
		評価率							
		評定							
		点数							